

देशीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०

२. बजेट उपशीर्षक नं.: ३३७०३०११४

३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश

४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: जलश्रोत तथा उर्जा विकास

(ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, डडेल्धुरा।

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम रामरथ खरल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): 2864.25

(क) आन्तरिक 114.251

१) प्रदेश सरकार:

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

(ख) वैदेशिक (ग) संघ अनुदान :

१) अनुदान:

२) ऋण:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:	2324.66	81.16%
(क) आन्तरिक	104.09	
१) प्रदेश सरकार:		
२) स्थानिय तह/संस्था:		
३) जनसहभागिता:		

१२. शोधकर्ता स्थिति:
(क) माग गनुपन रकम:
(ख) माग गरेको रकम:
(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

(ख) वैदेशिक १) अनुदान: (ग) संघ अनुदान : 1971.30
२) ऋण: (घ) संघ/आन्तरिक ऋण(12) 249.27

८. चालु आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: 2324.66 81.16 %

९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: 2324.66 81.16 %

१०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: 82.95 %

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: 33.33 %

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक कार्य लक्ष्य			देशीय चौमासिक लक्ष्य			देशीय चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारत	खर्च	परिमाण	भारत	खर्च	परिमाण	भारत	खर्च		
1	2		3						16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26	
11.3.7.11	ल्यापटप खरिद	31122	वटा	1	0.09	2.6	1	0.03	0.86	0.3	0.03	0.86	1.0	0.09	2.60	1.00	0.09	2.60		
11.3.7.31	लेभल मेसिन खरिद	31122	सेट	1	0.04	1.2	1	0.01	0.4	0.3	0.01	0.40	1.0	0.04	1.20	1.00	0.04	1.20		
11.4.14.1709	सुनीया मेलघट्ट पुलठन्कर तटबन्ध भागेश्वर ३ डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	1.0	0.33	9.52	0.95	0.33	9.52		
11.4.14.1748	पहिरो व्यवस्थापन कार्यहरू	31154	पटक	1	8.73	250		8.73	250	1.0	8.70	249.28	1.0	8.70	249.28	1.00	8.70	249.28		
11.4.15.4325	लोजा सुफले अचुरो सिंचाई पोखरी निर्माण, अजयमेरु २, लोजा, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.02	0.5	1	0.02	0.5		0									
11.4.15.4726	यलानी मटेला लिफ्ट सी यो अजयमेरु ३ डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.02	0.5	1	0.02	0.5		0									
11.4.15.4862	आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा रहेका र गत आ.व.मै कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी गर्न नसकिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भुक्तानी बाँकीको कच्चावारी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयबाट प्रमाणित भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रचलित कानून र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम भुक्तानी गर्न	31155	पटक	1	0.46	13.28		0.46	13.28	0.7	0.31	9.02	0.70	0.32	9.02	0.70	0.32	9.02		
11.4.22.2218	लामिगडा सादनि तटबन्धन परसुराम ७	31159	पटक	1	0.1		1		0.1											
11.4.22.2219	सिदनाय खोला तटबन्धन परसुराम ७	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	1.00	0.35	9.99	1.00	0.35	9.99		
11.4.22.2221	बिसनखन्ने सानासिचाई भागेश्वर 4	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	1.00	0.35	9.84	1.00	0.35	9.84		
11.4.22.2316	सिरान सिचाई कुलो निर्माण परशुराम न.पा 7	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.97	0.34	9.68	0.97	0.34	9.68		
11.4.22.2317	कुजा लिफ्ट सिचाई योजना परशुराम न.पा 6	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.96	0.34	9.62	0.96	0.34	9.62		
11.4.22.2333	आलि खेडी गाउँ सिचाई योजना अमरगढी 1 डडेल्धुरा	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.96	0.34	9.44	0.96	0.34	9.44		
11.4.22.2381	केदारस्व्यूँ गाउँपालिका, बझाङ, जुडुल मल्लो कुलो सिचाई योजना	31159	पटक	1	1.05	30	1	0.35	10											
11.4.22.2393	बडैत खुरा तटबन्ध नवदुगा-३, डडेल्धुरा	31159	पटक	1	0.52	15	1	0.17	5	0.3	0.17	5	1.00	0.52	14.95	1.00	0.52	14.95		
11.4.22.2456	अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा, ६ भण्डार तल्लो ज्याल्लाड सिचाई कुलो	31159	पटक	1	1.05	30	1	0.7	20	0.7	0.68	15	0.50	0.52	14.87	0.50	0.52	14.87		
11.4.22.2458	मौरीखेत सिचाई योजना नवदुगा-३ डडेल्धुरा	31159	पटक	1	0.7	20	1	0.23	6.66	0.3	0.23	6.66	0.95	0.67	18.21	0.95	0.67	18.21		
11.4.22.2475	पक्ता प्रा.वि को पहिरो नियन्त्रण आलीताल गा.पा.बडा नं. ४ डडेल्धुरा	31159	पटक	1	1.05	30	1	0.35	10	0.3	0.35	10.00	1.00	1.05	29.62	1.00	1.05	29.62		
11.4.22.2498	खैराड खेत दलित बस्ती तटबन्धन परशुराम न.पा. वडा नं. १२ डडेल्धुरा	31159	पटक	1	1.63	46.7	1	0.93	26.7	0.6	0.93	26.70	0.90	1.47	41.72	0.90	1.47	41.72		
11.4.22.2499	ठाडलेक सिचाई योजना परशुराम न.पा. २ डडेल्धुरा	31159	पटक	1	1.05	30	1	0.35	10	0.3	0.35	10.00	0.50	0.53	14.48	0.50	0.53	14.48		
11.4.22.2595	तेली गाउँ गाड्गखेत सिचाई योजना आलिताल गा पा २	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	1.00	0.35	9.91	1.00	0.35	9.91		
11.4.22.2599	बण्ड खारे नियन्त्रण तथा पानी निकास योजना परशुराम न पा ६	31159	पटक	1	0.7	20	1	0.23	6.66	0.3	0.23	6.66	1.00	0.70	19.73	1.00	0.70	19.73		
11.4.22.2598	सुनखोला सिचाई योजना आलिताल गा पा ८ मल्लो गोदाम, डडेल्धुरा	31159	पटक	1	0.52	15	1	0.17	5	0.3	0.17	5.00	0.96	0.50	14.45	0.96	0.50	14.45		
11.4.22.2597	घडेगाड सिचाई योजना आलिताल गा पा ६	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.97	0.34	9.74	0.97	0.34	9.74		

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	केफियत	
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
																					16
1	2	3																			
11.4.22.2596	सुन्दर टोल लिफ्ट सिंचाइ योजना परशुराम न पा ४	31159	पटक	1	0.28	8	1	0.28	8												
11.4.22.2609	धनुके उपो कुलो सि.यो प.न.पा	31159	पटक	1	0.17	5	1	0.06	1.66	0.3	0.06	1.66	1.00	0.17	4.89	1.00	0.17	4.89			
11.4.22.2608	हलौतला सि.यो आलिताल १ हतला	31159	पटक	1	0.52	15	1	0.17	5	0.3	0.17	5.00	0.97	0.50	14.54	0.97	0.50	14.54			
11.4.22.2611	घाई सिंचाई सि.यो आलिताल ४	31159	पटक	1	0.17	5	1	0.06	1.66	0.3	0.06	1.66	0.98	0.17	4.88	0.98	0.17	4.88			
11.4.22.2610	डिन्चाम सि.यो प.न.पा ३	31159	पटक	1	0.17	5	1	0.06	1.66	0.3	0.06	1.66	1.00	0.17	4.96	1.00	0.17	4.96			
11.4.22.2612	जमुनगोठ सि.यो आलिताल ५ जमुनगो	31159	पटक	1	0.17	5	1	0.06	1.66	0.3	0.06	1.66	1.00	0.17	4.91	1.00	0.17	4.91			
11.4.22.2616	श्रीधली खोला सि.यो प.न.पा. १० तल्लो ढकानी	31159	पटक	1	0.35	10	1	0.12	3.34												
11.4.22.2615	सिद्ध नाव बधुरो सि.यो प.न.पा. १ पाथिकटाल	31159	पटक	1	0.17	5	1	0.06	1.66	0.3	0.06	1.66	0.90	0.15	4.44	0.90	0.15	4.44			
11.4.22.2614	जाजर भल्लाडा सि.यो भागेश्वर अल्लडा	31159	पटक	1		0.1	1		0.1												
11.4.22.2613	लामोजाला सि.यो प.न.पा १२ लामोजाला	31159	पटक	1		0.1	1		0.1												
11.4.22.2721	जोशीगाड सिंचाई पोखरी निर्माण , गन्यापधुरा षडैलधुरा	31159	पटक	1	0.28	8	1	0.09	2.66	0.3	0.09	2.66	1.00	0.28	7.96	1.00	0.28	7.96			
11.6.13.20	विभिन्न फनिचर र फिक्सचर्स (फायल यॉक, दरज, कुची, टैबल, कार्पेट, भर्त्याड आदि)	31123	पटक	1	0.15	4.2	1	0.05	1.4	0.3	0.05	1.40	1.00	0.15	4.20	1.00	0.15	4.20			
	आपतकालिन नाद नियन्त्रण कार्य (तारजाला खारद, बुनाइ, बोर खरिद तथा वितरण समेत)																				
11.4.13.11	आपतकालीन बढी पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्य, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	0.3	0.23	6.66	1.00	0.70	19.88	1.00	0.70	19.88			
	4 बहुबर्षिय ठेक्का भएका नदी नियन्त्रण योजनाहरू																				
11.4.13.319	साँदनी खोला तटबन्धन परशुराम न पा ६ र ७	31154	प्र.श.	1	1.4	40	1	0.47	13.34	0.3	0.37	10.52	0.26	0.37	10.52	0.26	0.37	10.52			
11.4.14.430	रंगुन नदी नियन्त्रण/व्यवस्थापन कार्य डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	6.98	200	1	2.33	66.66	0.3	2.33	66.66	0.95	6.65	190.60	0.95	6.65	190.60			
	13 क्रमागत नदि नियन्त्रण योजनाहरू																				
11.4.14.676.4	मल्लो गोरियाखोला तटबन्धन योजना आलिताल गापा ३(नया नदि नियन्त्रण कार्यकर्म)	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.96	0.34	9.59	0.96	0.34	9.59			
11.4.14.676.5	लोपा तटबन्धन प न पा ३ शिर्ष डडेल्धुरानया नदि नियन्त्रण कार्यकर्म)	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	0.3	0.12	3.34	0.94	0.33	9.42	0.94	0.33	9.42			
11.4.14.911	गनगडे तटबन्धन परशुराम १	31154	प्र.श.	1	1.21	34.8	1	0.87	24.8	0.7	0.86	24.80	0.93	1.12	32.22	0.93	1.12	32.22			
	11 नयाँ नदिनियन्त्रण/तटबन्धन योजनाहरू																				
11.4.14.1220	टोटमारा कैलाषाडी तटबन्धन, आलीताल ४ , डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	5.00	0.60	0.31	8.98	0.60	0.31	8.98			
11.4.14.1306	सौलतवा डुलीगाड तटबन्धन भागेश्वर ३, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.00	0.35	9.96	1.00	0.35	9.96			
11.4.14.1305	सिन्ध्याडी पहिरो नियन्त्रण तटबन्धन, भागेश्वर १, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1		0.1	1		0.1												
11.4.14.1309	दोगाड तटबन्धन, नवदुर्गा ४, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.95	0.33	9.45	0.95	0.33	9.45			
11.4.14.1308	घडेजला तटबन्धन, आलीताल ५, भित्रीसेन, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.00	0.35	9.75	1.00	0.35	9.75			
11.4.14.1304	मर्म खोला तटबन्धन, भागेश्वर १, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1		0.1	1		0.1												
11.4.14.1303	लक्ष्मीपुर तटबन्धन, अ.न.पा. १, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.92	0.32	9.09	0.92	0.32	9.09			
11.4.14.1302	श्रीसखेल पिपलबोट देखि आमबारी तटबन्धन योजना, गन्यापधुरा ३, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	5.00	1.00	0.52	14.95	1.00	0.52	14.95			
11.4.14.1301	सान खोला तटबन्धन, प.न.पा. ८, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	5.00	0.97	0.50	14.55	0.97	0.50	14.55			
11.4.14.1310	बल्लेगाउँ खेत खोला नियन्त्रण तटबन्धन, भागेश्वर २, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.86	0.30	8.56	0.86	0.30	8.56			
11.4.14.1681	शीर्ष गाड तटबन्धन आयोजना, प.न.पा.-३, तल्लो शीर्ष, डडेल्धुरा	31154	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4	1.0	0.14	4.00	1.00	0.42	11.92	1.00	0.42	11.92			
	1 बहुबर्षिय ठेक्का भएका सिंचाई योजनाहरू																				
11.4.15.3	सलोन सिंचाई योजना, परशुराम, dadedhura	31155	प्र.श.	1	2.44	70	1	0.81	23.34	1.0	0.81	23.34	1.00	2.44	26.03	1.00	2.44	26.03			0
11.4.15.83	सैनीगाड सेन्लाउ सन्लागाउँ सिंचाई योजना, अमरगढी-४, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	1.05	30	1	0.35	10	1.0	0.35	10.00	0.84	0.88	25.25	0.84	0.88	25.25			
	12 क्रमागत सिंचाई योजनाहरू																				
11.4.15.5	गुलीगाड साईसैन लिफ्ट सिंचाई योजना, परशुराम, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.00	0.70	20.00	1.00	0.70	20.00			
11.4.15.6	थगलेनी सिंचाई योजना, परशुराम, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1		0.1	1		0.1												
11.4.15.24	छेला सिंचाई योजना, परशुराम	31155	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	4.84	0.32	0.17	4.84	0.32	0.17	4.84			
11.4.15.26	लगाड सिंचाई योजना, अमरगढी	31155	प्र.श.	1	0.87	25	1	0.29	8.34	1.0	0.29	8.34	0.80	0.69	19.89	0.80	0.69	19.89			
11.4.15.84	रुपाली गाड सिंचाई योजना, भागेश्वर, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.79	22.5	1	0.29	22.5	1.0	0.79	16.94	0.75	0.59	16.94	0.75	0.59	16.94			
11.4.15.85	गणेशपुर लिफ्ट सिंचाई योजना, गन्यापधुरा, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.02	0.5	1	0.02	0.5												

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
1	2		3							16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26
11.4.15.1258	रंतेला सिचाई योजना आलिताल ७ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.95	0.66	18.91	0.95	0.66	18.91		
11.4.15.1304	कविमानी खरखेत तल्लो बासाना अजयमेरु २ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.05	30	1	0.35	10	1.0	0.35	10.00	0.73	0.77	21.96	0.73	0.77	21.96		
11.4.15.1847	कताल लिफ्ट सि.यो. परशुराम -4, डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66											
11.4.15.1923	सेल्टडा सिचाई योजना गन्यापधुरा डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.36	39	1	0.9	25.66	1.0	0.90	25.66	1.00	1.36	38.53	1.00	1.36	38.53		
11.4.15.2148	बगरकोट सिचाई योजना भागेश्वर 4 डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	2.62	75	1	1.45	41.66	1.0	1.45	41.66	0.87	2.29	65.49	0.87	2.29	65.49		
11.4.15.2149	घोरङ सिचाई योजना भागेश्वर -4 डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.84	0.59	16.80	0.84	0.59	16.80		
11.4.15.2150	सुनि सिचाई योजना ,भागेश्वर -5 डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.47	13.34	1.0	0.47	9.65	0.48	0.34	9.65	0.48	0.34	9.65		
11.4.15.2154	पन्तुरा मुल कौछाडि खोला सि.यो. परशुराम 10 डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.85	0.30	8.53	0.85	0.30	8.53		
11.4.15.2329	घनाली मटेला लिफ्ट सि यो,अजयमेरु गा पा -3	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.95	0.67	19.06	0.95	0.67	19.06		
11.4.15.2333	साँदनी सिचाइ योजना ,परशुराम न पा -7	31155	प्र.श.	1	0.87	25	1	0.29	8.34	1.0	0.29	8.34	1.00	0.87	24.99	1.00	0.87	24.99		
11.4.15.2330	सुन्दरनगर तल्लो भावर सिचाइ योजना ,आलिताल गा पा -5	31155	प्र.श.	1	2.37	68	1	1.44	41.34	1.0	1.44	41.34	0.90	2.14	61.31	0.90	2.14	61.31		
11.4.15.2343	सेल्टुणा सिचाइ योजना ,भागेश्वर गा पा -1	31155	प्र.श.	1	1.4	40	1	0.47	13.34	1.0	0.47	13.34	0.97	1.35	38.71	0.97	1.35	38.71		
11.4.15.2342	वैनपुर सिचाइ योजना ,भागेश्वर गा पा -3	31155	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	5.00	1.00	0.52	14.71	1.00	0.52	14.71		
11.4.15.2350	पिपलचौरा सिचाइ योजना ,गन्यापधुरा गा पा -3	31155	प्र.श.	1	0.87	25	1	0.29	8.34	1.0	0.29	8.34	1.00	0.87	24.96	1.00	0.87	24.96		
11.4.15.2351	कोलाघाडी चौड सिचाइ योजना ,आलिताल गा पा-3	31155	प्र.श.	1	1.75	50	1	0.58	16.66	1.0	0.58	16.66	0.96	1.68	47.96	0.96	1.68	47.96		
11.4.15.2356	भराण सिचाइ योजना ,अजयमेरु गा पा -6	31155	प्र.श.	1	2.09	60	1	1.16	33.34	1.0	1.16	33.34	1.00	2.09	59.88	1.00	2.09	59.88		
11.4.15.2363	छचोडा बृहत सिचाइ योजना,अमरगढी न पा -6	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.00	0.70	20.00	1.00	0.70	20.00		
11.4.15.2730	कटाल विकास टोल लिफ्ट सिचाइ प न पा डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.1	1	1		0.1											
11.4.15.2764	गिल्ला सिचाइयोजना नवदुर्गा ४ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.75	50	1	0.58	16.66											
11.4.15.3144	घटक्यानी चौडा सि.यो.अजयमेरु ३	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.00	0.70	19.93	1.00	0.70	19.93		
11.4.15.3356	अट्याल मेलघट तल्लो राडिल सिचाई कुलो भागेश्वर गा.पा. ३ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.4	40	1	0.7	20	1.0	0.70	20.00	0.74	1.04	29.63	0.74	1.04	29.63		
11.4.15.3707	झुतडा सि याे नवदुर्गा ३	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.98	0.34	9.82	0.98	0.34	9.82		
11.4.15.3704	गाणन लिफ्ट सि याे नवदुर्गा ३	31155	प्र.श.	1	1.4	40	1	0.81	23.34	1.0	0.81	23.34	0.91	1.27	36.34	0.91	1.27	36.34		
11.4.15.3799	आमपानी लिफ्ट सि याे प न पा १२	31155	प्र.श.	1	0.17	5	1	0.06	1.66											
11.4.15.3893	आमनी सिचाइ कुलाे निर्माण भागेश्वर ४	31155	प्र.श.	1	0.46	13.3	1	0.12	3.3	1.0	0.12	3.30	1.00	0.46	13.26	1.00	0.46	13.26		
11.4.15.3892	कटाेजौ सि याे नवदुर्गा २	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.97	0.34	9.72	0.97	0.34	9.72		
11.4.15.3890	तल्लाे राडिल सि याे भागेश्वर ३	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.00	0.35	9.79	1.00	0.35	9.79		
11.4.15.3891	छाणिखालामणिलेकलिफ्ट सि याे अमरगढी २	31155	प्र.श.	1	0.02	0.5	1	0.02	0.5											
11.4.15.390	सहरगौडा ढण्डजाला सिचाई योजना, परशुराम ६ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.05	30	1	0.35	10	1.0	0.35	10.00	1.00	1.05	29.61	1.00	1.05	29.61		
11.4.15.3940	कालिगाडसिमार तल्लाे सिचाे नवदुर्गा ३	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.89	0.62	17.75	0.89	0.62	17.75		
11.4.15.3965	मल्लाे सिद्धखाला सि याे प न पा ११	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.00	0.70	19.87	1.00	0.70	19.87		
11.4.15.3979	लाेडा सुफले सि याे अजयमेरु २	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34											
11.4.15.3983	भाडी सि याे अजयमेरु३ फरडिगाड	31155	प्र.श.	1	0.87	25	1	0.29	8.34	1.0	0.29	8.34	1.00	0.87	24.96	1.00	0.87	24.96		
11.4.15.3980	मुसुरेखाला समेजिखेत सि याे प न पा १	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.69	0.49	13.89	0.69	0.49	13.89		
11.4.15.3985	खडावसन्तपुर लिफ्ट सिचाे गन्यापधुरा ३	31155	प्र.श.	1	1.29	37	1	0.43	12.34	1.0	0.43	12.34	0.77	0.99	28.47	0.77	0.99	28.47		
11.4.15.3992	कुलागडा सिचाइ याेजना अ न पा १ माल्मा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.95	0.33	9.50	0.95	0.33	9.50		
11.4.15.402	लाकम मम्ना सिचाई योजना, भागेश्वर ४ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	1.05	30	1	0.35	10	1.0	0.35	10.00	1.00	1.05	29.51	1.00	1.05	29.51		
11.4.15.4057	बुडा नडर सिचाई योजना परशुराम ३ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.86	0.30	8.62	0.86	0.30	8.62		
11.4.15.4056	घाडी लापा साउद टोल सि यो परशुराम ३ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.00	0.35	9.88	1.00	0.35	9.88		
11.4.15.4055	बल्लोपल्लो हम्तड लिफ्ट सिचाई आलिताल ८	31155	प्र.श.	1	2.09	60	1	0.7	20	1.0	0.70	4.21	0.07	1.15	4.21	0.07	1.15	4.21		
11.4.15.4075	सल्याडी बतानदेव सि यो,भागेश्वर ३ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.95	0.33	9.50	0.95	0.33	9.50		
11.4.15.410	रज्यौडा सिचाई योजना, परशुराम ४ डडेलधुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.96	0.34	9.59	0.96	0.34	9.59		

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत		
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च				
1	2		3																			
11.4.15.4101	सिमलपुर खसरे लिफ्ट सि यो, गन्यापधुरा २, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.93	0.32	9.27	0.93	0.32	9.27				
3	आपतकालिन मर्मत संस्कार (सिंचाइ योजनाहरू)	31155																				
11.4.15.1240	योजना मर्मत/संस्कार तथा व्यवस्थापन कार्य	31155	प्र.श.	1	5.24	150	1	4.54	130	1.0	4.54	130.00	0.70	3.66	104.78	0.70	3.66	104.78				
10	नयाँ सिंचाइ योजनाहरू																					
11.4.15.4320	बन्नाताल नुलाखेत सिंचाइ योजना, आलीताल १, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.35	9.95	1.00	0.35	9.95				
11.4.15.4329	धौलाकोट सिंचाइ पोखरी निर्माण, गन्यापधुरा १, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.33	9.56	0.96	0.33	9.56				
11.4.15.4328	सुन्न सिंचाइ योजना, अ.न.पा. २, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.62	0.96	0.34	9.62				
11.4.15.4327	थलाखेत सिंचाइ कुलो निर्माण, भागेश्वर गा.पा. ४, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.59	0.96	0.34	9.59				
11.4.15.4324	लम्जोदर बाघ सिंचाइ योजना, अ.न.पा. ३, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.7	0.26	7.44	0.74	0.26	7.44				
11.4.15.4323	काठेबाघ पारीखेत सिंचाइ योजना, अ.न.पा. २, हाटगाउँ, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.76	0.98	0.34	9.76				
11.4.15.4322	डुम्बगड सिंचाइ योजना, नवदुर्गा ३, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.07	2	1	0.02	0.66	1.0	0.02	0.66										
11.4.15.4321	शिषे सिंचाइ योजना, प.न.पा. ४, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.64	0.96	0.34	9.64				
11.4.15.4315	रोटपानी नाली लिफ्ट सिंचाइ योजना, गन्यापधुरा ३, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4.00	1.0	0.14	4.00	1.0	0.42	12.00	1.00	0.42	12.00				
11.4.15.4314	धुर्कुल्ला सिंचाइ तथा पोखरी निर्माण योजना, नवदुर्गा ४, बिलापुर, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4.00	1.0	0.14	4.00	1.0	0.41	11.67	0.97	0.41	11.67				
11.4.15.4313	मगराउँ सिंचाइ योजना, अ.न.पा. १० राई, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4.00	1.0	0.14	4.00										
11.4.15.4312	डोली कुणी सिंचाइ योजना, प.न.पा. २, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4.00	1.0	0.14	4.00	0.9	0.38	10.93	0.91	0.38	10.93				
11.4.15.4311	बिसनखन्धा साना सिंचाइ पोखरी, भागेश्वर ४, चुल्ल, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4.00	1.0	0.14	4.00	0.9	0.37	10.62	0.89	0.37	10.62				
11.4.15.4310	घट्टेथला साउथेत सिंचाइ योजना, गन्यापधुरा २, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	0.8	0.59	16.97	0.85	0.59	16.97				
11.4.15.4306	काफलखोला मेल्लेख सिंचाइ कुलो निर्माण, नवदुर्गा ३, चिल्फी, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.52	15	1	0.17	5	1.0	0.17	5.00	1.0	0.52	14.95	1.00	0.52	14.95				
11.4.15.4308	सेठराठी सिंचाइ योजना, आलीताल ४, जालखेत, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.83	0.98	0.34	9.83				
11.4.15.4309	बुढुम सिंचाइ कुलो योजना आलीताल ३, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.9	0.33	9.47	0.95	0.33	9.47				
11.4.15.4331	बगुराड जुनेडा सिंचाइ योजना, भागेश्वर ५, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4	1.0	0.14	4.00	0.7	0.27	7.84	0.65	0.27	7.84				
11.4.15.4341	खाण सिंचाइ योजना, गन्यापधुरा २, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.33	9.56	0.96	0.33	9.56				
11.4.15.4340	मौरीखेत सिंचाइ कुलो योजना, आलीताल ८, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	1.0	0.34	9.83	0.98	0.34	9.83				
11.4.15.4342	सुन्दर टोल लिफ्ट सिंचाइ योजना, प.न.पा. ४, कटाल, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4	1.0	0.14	4.00										
11.4.15.4344	जुर्गाली सिंचाइ योजना अमरगढी ५, डडेल्धुरा	31155	प्र.श.	1	0.42	12	1	0.14	4	1.0	0.14	4.00	0.8	0.35	9.86	0.82	0.35	9.86				
11.4.15.4704	दानकाख सिंचाइ पोखरी परशुराम ११ डडेल्धुरा	31155	वटा	1	0.35	10	1	0.12	3.34	1.0	0.12	3.34	0.9	0.32	9.28	0.93	0.32	9.28				
6	आयोजना पहिचान/सम्भाव्यता/विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्ने योजनाहरू																					
11.5.28.1285	जिल्ला स्थित विभिन्न सिंचाइ योजना/नदी नियन्त्रण, व्यवस्थापनको गुर्योजना तयार गर्ने कार्य	31135	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.0	0.70	19.13	1.00	0.70	19.13				
11.5.38.1	नदि नियन्त्रण तथा सिंचाइ सम्बन्धि अनुसन्धान तथा परामर्श (पुर्जोगत सुधार)	31135	प्र.श.	1	0.7	20	1	0.23	6.66	1.0	0.23	6.66	1.0	0.70	19.66	1.00	0.70	19.66				
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			32	3.24	92.97	31	1.15	32.95	31.0	1.15	32.95	30.0	3.03	87.08	29.97	3.03	87.08				
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा			100	2864.25		47.27	1352.17		45.13	1261.88		82.95	2324.66		82.95	2324.66					
घ)	उपभोग खर्चको																					
ङ)	कार्यालय संचालन खर्च																					
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			100	2864.25		47.27	1352.17		45.13	1261.88		82.95	2,324.66	-	82.95	2324.66					

तेस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

95.46

तेस्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

93.32

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा:

82.95

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा:

81.16

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनुसूची-२
 तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०
 २. बजेट उपशांथक नं.: ३३७९१११११
 ३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: नदी नियन्त्रण(सघ शसत अनुदान)
 (ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डीभजन कार्यालय, डडेल्धुरा।
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम रामरथ खरल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): **190.00**

(क) आन्तरिक

१) प्रदेश सरकार: **190.00**

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

(ख) बैदेशिक (ग) सतही दर:

१) अनुदान: (घ) दातु संस्था: संघ

२) ऋण:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

(क) आन्तरिक	१) प्रदेश सरकार: 186.01	९७.९%
	२) स्थानिय तह/संस्था: 186.01	
	३) जनसहभागिता:	

(ख) बैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:
 २) ऋण: (घ) दातु संस्था: संघ

१२. शोधभर्ना स्थिति:
 (क) माग गनुपन रकम:
 (ख) माग गरेको रकम:
 (ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: 186.01 97.90 %

९. कुल लागतमध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: 186.01 97.90 %

१०. आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: 98.33 %

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: 33.33 %

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	केफियत
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26
11.4.14.1230	सूर्य वंशी तेदी पहिरो नियन्त्रण अमरगढी न.पा ९ डडेल्धुरा	31154	पटक							100	13.16	25	40	5.26	10.00	40.00	5.26	10.00	99.0	13.0	24.69	99	13.0	24.69		
11.4.14.1235	बडुवा खुल्सा खेत खोला नियन्त्रण भागेश्वर-४ इङ्गरी डडेल्धुरा	31154	पटक							100	5.26	10	40	2.11	4.00	40.00	2.10	4.00	100.0	5.3	9.90	100	5.3	9.90		
11.4.14.1259	सल्यानी पहिरो नियन्त्रण भागेश्वर ३ डडेल्धुरा	31154	पटक							100	10.53	20	40	4.21	8.00	40.00	4.21	8.00	93.0	9.8	18.51	93	9.8	18.51		
11.4.14.1278	वेतालखोला तटबन्ध अजयमेरु ३ नौलाकोट डडेल्धुरा	31154	पटक							100	13.16	25	40	5.26	10.00	40.00	5.26	10.00	100.0	13.2	24.78	100	13.2	24.78		
11.4.14.1287	पुलकोठर सैजलानी पानी नदि नियन्त्रण भागेश्वर गा पा ३ डडेल्धुरा	31154	पटक							100	5.26	10	40	2.11	4.00	40.00	2.10	4.00	97.0	5.1	9.67	97	5.1	9.67		
11.4.14.1288	शुयलिकर्क खोला तटबन्ध अजयमेरु -६ घुडालेक	31154	पटक							100	13.16	25	40	5.26	10.00	40.00	5.26	10.00	99.0	13.0	24.72	99	13.0	24.72		
11.4.14.1297	पुडिलधारी मेकडाखोला तटबन्ध अजयमेरु -६ डडेल्धुरा	31154	पटक							100	13.16	25	40	5.26	10.00	40.00	5.26	10.00	96.0	12.6	23.77	96	12.6	23.77		
11.4.14.709	रंगुन नदी नियन्त्रण प.न.पा., डडेल्धुरा	31154	पटक							100	26.32	50	40	10.53	20.00	40.00	10.53	20.00	100.0	26.3	49.96	100	26.3	49.96		
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा											100	190.00		40.00	76.00		40.00	76.00		98.33	186.01	784.00	98.33	186.01		
(घ) उपभाग खर्चको																										
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च																										
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)										100	190.00		40.00	76.00		40.00	76.00		98.33	186.01	784	98.33	186.01			

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100
 तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 98.32
 वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 97.90

त्यार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनूसूची-२
तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.ः २०७९/८०
 २. बजेट उपशीर्षक नं.: ३३७१११२६
 ३. मन्त्रालयः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नामः मझौला सिंचाइँ आयोजना(संघ शसत अनुदान)
 (ख) कार्यालयको नामः जलश्रोत तथा सिंचाइँ विकास डोभेजन कार्यालय, डडेल्धुरा ।
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम रामरथ खरल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): **391.00**
 (क) आन्तरिक
 १) प्रदेश सरकार: **391.00**
 २) स्थानिय तह/संस्था:
 ३) जनसहभागिता:
 (ख) वैदेशिक (ग) सतही दर:
 १) अनुदान: (घ) दातृ संस्था: संघ
 २) ऋण:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशतः
 (क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: 375.32 96.0%
 २) स्थानिय तह/संस्था: 375.32
 ३) जनसहभागिता:

१२. शोधकर्ता स्थिति:
 (क) माग गर्नुपर्ने रकम:
 (ख) माग गरेको रकम:
 (ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

(ख) वैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:
 २) ऋण: (घ) दातृ संस्था: संघ

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशतः 375.32 95.99 %
 ९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशतः 375.32 95.99 %
 १०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशतः 96.25 %
 ११. आयोजनाको कुल अवधिसम्मको वित्तको समय प्रतिशतमा: 33.33 %
 (रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26	
11.4.15.3168	दुमडा सिंचाइँ योजना ,अमरगढी न.पा.६, डडेल्धुरा	31155	पटक						100	5.12	20	40	2.05	8	40.00	2.05	8.00	100.0	5.12	19.88	100	5.12	19.88			
11.4.15.3169	अपर परिगाउँ सिंचाइँ योजना,पर्शुराम ५, डडेल्धुरा	31155	पटक						100	15.35	60	40	6.14	24	40.00	6.14	24.00	100.0	15.35	59.68	100	15.35	59.68			
11.4.15.3174	सतगुणा ठन्नाजाला सिमलखेत पर्शुराम ६ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	10.23	40	40	4.09	16	40.00	4.09	16.00	99.0	10.13	39.38	99	10.13	39.38			
11.4.15.3292	साधनी सिंचाइँ योजना पर्शुराम ७ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	5.12	20	40	2.05	8	40.00	2.05	8.00	78.0	3.99	15.55	78	3.99	15.55			
11.4.15.3308	सलेता सिंचाइँ योजना पर्शुराम १० डडेल्धुरा	31155	पटक						100	8.95	35	40	3.58	14	40.00	3.58	14.00	100.0	8.95	35.00	100	8.95	35.00			
11.4.15.4232	विप्लम सि यो भागेश्वर ३ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	5.12	20	40	2.05	8	40.00	2.05	8.00	87.0	4.45	17.73	87	4.45	17.73			
11.4.15.4256	राडिल सि यो भागेश्वर ३ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	15.35	60	40	6.14	24	40.00	6.14	24.00	100.0	15.35	59.69	100	15.35	59.69			
11.4.15.4257	शिर्ष सि यो प न पा ४ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	6.39	25	40	2.56	10	40.00	2.56	10.00	76.0	4.86	18.98	76	4.86	18.98			
11.4.15.4286	जोगबडा सिंचाइँ योजना (डाडुखेत) पर्शुराम १२ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	6.39	25	40	2.56	10	40.00	2.56	10.00	99.0	6.33	24.68	99	6.33	24.68			
11.4.15.4295	परिगाउँ सिंचाइँ योजना प.न.पा ५ डडेल्धुरा	31155	पटक						100	15.35	60	40	6.14	24	40.00	6.14	24.00	99.0	15.20	59.22	99	15.20	59.22			
11.4.15.4297	दलीखेत मीरी सिंचाइँ योजना आलीताल	31155	पटक						100	2.56	10	40	1.02	4	40.00	1.02	4.00	99.0	2.53	9.87	99	2.53	9.87			
11.4.15.4306	बनथला न.प्र.सिं.यो., बगरकोट ७	31155	पटक						100	4.09	16	40	1.64	6.4	40.00	1.64	6.40	98.0	4.01	15.65	98	4.01	15.65			
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा										100	391.00		40.02	156.40		40.02	156.40		96.27	375.32		96.27	375.32			
(घ) उपभाग खर्चको																										
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च																										
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)										100	391.00		40.02	156.40		40.02	156.40		96.27	375.32		96.27	375.32			

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.00
 तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 96.25
 वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 95.99

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनूसूची-२
तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०
 २. बजेट उपशीर्षक नं.: ३३७९११२३
 ३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: मयत संभार आयोजनाहरु(संघ शसते अनुदान)
 (ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डोभेजन कार्यालय, डडेल्धुरा।
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम रामरथ खरेल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): **१०५.००**

(क) आन्तरिक **१) प्रदेश सरकार: १०५.००**

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

(ख) बैदेशिक (ग) सतही दर:

१) अनुदान:

२) ऋण:

(घ) दातृ संस्था: संघ

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

९९.९०	९५.१५	%
-------	-------	---

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: ९९.९०
 २) स्थानिय तह/संस्था:
 ३) जनसहभागिता:

१२. शोधभर्ना स्थिति:

(क) माग गर्नुपर्ने रकम:
 (ख) माग गरेको रकम:
 (ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

(ख) बैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:
 २) ऋण: (घ) दातृ संस्था: संघ

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ९९.९० ९५.१५ %

९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: ९९.९० ९५.१५ %

१०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ९५.७१ %

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: ३३.३३ %

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकलप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26
11.4.15.4251	बाघागाड सिंचाइ योजना भागेश्वर डडेल्धुरा	31155	पटक							100.00	23.81	25.00	40.00	9.52	10.00	40.00	9.52	10.00	84.0	20.0	20.95	84	20.0	20.95		
11.5.15.19	घोडे क्लो सिंचाइ मर्मत भागेश्वर-२ डडेल्धुरा	31171	पटक							100.00	23.81	25.00	40.00	9.52	10.00	40	9.52	10.00	100.0	23.8	24.94	100	23.8	24.94		
11.5.15.21	भागेश्वर सिंचाइ क्लो भागेश्वर २ नौतडी डडेल्धुरा	31171	पटक							100.00	23.81	25.00	40.00	9.52	10.00	40.00	9.52	10.00	100.0	23.8	24.95	100	23.8	24.95		
11.5.15.22	आनातोली सिंचाइ योजना परशुराम ३ डडेल्धुरा	31171	पटक							100.00	19.05	20.00	40.00	7.62	8.00	40.00	7.62	8.00	98.0	18.7	19.36	98	18.7	19.36		
11.5.15.26	अचलजाईते खूला सिंचाइ योजना भागेश्वर गा पा ३ डडेल्धुरा	31171	पटक							100.00	9.52	10.00	40.00	3.81	4.00	40.00	3.81	4.00	99.0	9.4	9.70	99	9.4	9.70		
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा										100	105.00		39.99	42.00		40.00	42.00		95.7	99.90	481.00	95.7	99.90			
(घ) उपभाग खर्चको																										
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च																										
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)										100	105.00		39.99	42.00		40.00	42.00		95.7	99.90	481	95.7	99.90			

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.0

तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100.0

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 95.71

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 95.15

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनसूची-२
 तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०
 २. बजेट उपशीर्षक नं.: ३३७९११२७
 ३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश
 ४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: सती महाकाली सिंचाइ विकास कार्यक्रम (संघ शसत अनुदान)
 (ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डोभेजना कार्यालय, डडेल्धुरा।
 ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: रामरथ खरेल
 ६. यस अवधिको बजेट (रु.): ११०.००
 (क) आन्तरिक १) प्रदेश सरकार: ११०.००
 २) स्थानिय तह/संस्था:
 ३) जनसहभागिता:
 (ख) बैदेशिक (ग) सतही दर:
 १) अनुदान: (घ) दातृ संस्था: संघ
 २) ऋण:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: ४०.०० ३६.४%
 (क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: ४०.००
 २) स्थानिय तह/संस्था:
 ३) जनसहभागिता:
 (ख) बैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:
 २) ऋण: (घ) दातृ संस्था: संघ

१२. शोधभर्ना स्थिति:
 (क) माग गर्नुपर्ने रकम:
 (ख) माग गरेको रकम:
 (ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: ४०.०० ३६.३६ %
 ९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: ४०.०० ३६.३६ %
 १०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: ३६.३६ %
 ११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: ३३.३३ %
 (रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत	
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26	
11.4.14.704	मनस्ता सिंचाइ योजना, तवदगा गा.पा.-५ डडेल्धुरा	31154	पटक							100.0	18.2	20.0	40	7.27	8												
11.4.15.4268	लौ गाउँ बुंगरी सिंचाइ योजना (३५० हे.) वगरकोट डडेल्धुरा	31155	पटक							100.0	45.5	50.0	40	18.18	20												
11.4.15.4274	सकाइल सि.यो. गन्यापधरा ३ डडेल्धुरा	31155	पटक							100.0	36.4	40.0	40	14.55	16	40.0	14.54	16.00	100.0	36.4	40.00	100	36.4	40.00			
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा											100	110.00		40.00	44.00		14.54	16.00	100	36.4	40.00	100.00	36.4	40.00			
(घ) उपभाग खर्चको																											
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च																											
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)											100	110.00		40.00	44.00		14.54	16.00		36.4	40.00	100	36.4	40.00			

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: ३६.३६
 तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: ३६.३६

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: ३६.३६
 वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: ३६.३६

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनूसूची-२
तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०

२. बजेट उपशोधक नं.: ३३७९११११

३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश

४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: एकोकृत उर्जा तथा सिंचाइ विपेश कार्यक्रम(संघ शसते अनुदान)

(ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डोभजन कार्यालय, डडेल्धुरा।

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम रामरथ खरल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): 20.00

(क) आन्तरिक
१) प्रदेश सरकार: 20.00

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

(ख) बैदेशिक (ग) सतही दर:

१) अनुदान:

२) ऋण:

(घ) दातृ संस्था: संघ

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: 20.00 100.0 %
(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: 20.00

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

१२. शोधभर्ना स्थिति:

(क) माग गर्नुपर्ने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

(ख) बैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:
२) ऋण: (घ) दातृ संस्था: संघ

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: 20.00 100.00 %

९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: 20.00 100.00 %

१०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: 100.00 %

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: 33.33 %

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/कियाकालप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत	
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26	
11.4.15.4279	घडौंगाड लिटिरी गाउँ लिफ्ट सिंचाइ अमरगढी ११, डडेल्धुरा	31155	पटक							100.0	100.0	20.0	40	40	8	40.00	40.00	8.00	100.0	100.0	20.00	100	100.0	20.00			
(ग) कार्यक्रम खर्चको जम्मा											100	20.00		40.00	8.00	40.00	40.00	8.00	100	100.0	20.00	100.00	100.0	20.00			
(घ) उपभाग खर्चको																											
(ङ) कार्यालय संचालन खर्च																											
(च) कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)											100	20.00		40.00	8.00		40.00	8.00		100.0	20.00		100	100.0	20.00		

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

अनूसूची-२
तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व.: २०७९/८०

२. बजेट उपशोधक नं.: ३३७९११४३

३. मन्त्रालय: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश

४. (क) कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: नयाँ प्राविधमा आधारित नौदे नियन्त्रण कार्यक्रम संघ शसत अनुदान

(ख) कार्यालयको नाम: जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डोभजन कार्यालय, डडेल्धुरा।

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: रामरथ खरेल

६. यस अवधिको बजेट (रु.): 10.00

(क) आन्तरिक १) प्रदेश सरकार: 10.00

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

(ख) बैदेशिक (ग) सतही दर:

१) अनुदान:

२) ऋण:

(घ) दातृ सस्था: संघ

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत: 9.93 99.31 %

(क) आन्तरिक १) नेपाल सरकार: 9.93

२) स्थानिय तह/संस्था:

३) जनसहभागिता:

१२. शोधभर्ना स्थिति:

(क) माग गर्नुपर्ने रकम:

(ख) माग गरेको रकम:

(ग) प्राप्त हुन बाँकि रकम:

(ख) बैदेशिक १) अनुदान: (ग) सतही दर:

२) ऋण: (घ) दातृ सस्था: संघ

८. चालू आ.व.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: 9.93 99.34 %

९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत: 9.93 99.34 %

१०. आयोजनाको शुरूदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत: 100.00 %

११. आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वित्तको समय प्रतिशतमा: 33.33 %

(रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	एकाइ	आयोजनाको कुल क्रियाकलाप			सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको			वार्षिक कार्य लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक लक्ष्य			तेश्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति			आयोजनाको कुल मध्ये हाल सम्म सम्पन्न			सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धि	कैफियत
				परिमाण	भार	कूल लागत	सम्पन्न परिमाण	खर्च	भारित प्रगति	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	25	26
11.4.14.1281	गैरि खोला तटबन्ध कार्य भण्डा अखिला गा.पा. ३ डडेल्धुरा	31154	पटक							100.0	100.0	10.0	40.0	40.0	4.0	40.0	40.0	4.0	100.0	100.0	9.9	100.0	100.0	9.93		
(ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा										100	10.00		40.00	4.00	40.00	40.00	4.00	100	100.0	9.93	100.00	100.0	9.93		
(घ)	उपभाग खर्चको																									
(ङ)	कार्यालय सचालन खर्च																									
(च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)										100	10.00		40.00	4.00		40.00	4.00		100.0	9.93	100	100.0	9.93		

तेश्रो चौमासिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

तेश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

वार्षिक भौतिक प्रगति प्रतिशतमा: 100.00

वार्षिक वित्तीय प्रगति प्रतिशतमा: 99.34

तयार गर्नेको को दस्तखत र मिति:

आयोजना/कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति: